



OPERA PUBBLICA COMPLETATA ALLA DATA DEL 30.06.2026

Oggetto: Lavori di "Ristrutturazione dell'Edificio "10" presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia, finanziato nell'ambito dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPSSNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP master investimento: I83C22000640005 – CUP derivato: G88E22000310001 CIG: 973870271F

Impresa: RTI con impresa Belleri Silverio & C. s.r.l.", con sede in Zone (BS) - P.IVA 00220260178 (capogruppo- mandataria) e con mandante impresa "AFLUTEC s.r.l.", con sede in Cellatica (BS) P.IVA:03112120179

CUP: G88E22000310001

CIG: 973870271F

Consegna Lavori: 23.10.2023

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: n. 540 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori

Eventuali proroghe: nel corso dei lavori, per effetto della sospensione di gg. 87 naturali e consecutivi , il termine ultimo dell'esecuzione dei lavori da contratto inizialmente previsto per la data del 14.04.2025 è stato aggiornato al 10.07.2025.

Data effettiva ultimazione lavori: 10.07.2025

Collaudo: 29.01.2026

Importo a base di gara: € 1.931.154,04

Importo aggiudicato: € 1.729.302,08

Importo di contratto comprensivo di n.2 perizie suppletive di variante: € 2.073.736,58

Importo liquidato: € 2.073.736,57

Il Direttore
SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale
Dott.ssa Elena Soardi